

План подготовки к отопительному сезону 2026-2027г.г.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Киселевского городского округа
«Детский сад №4 «Парк детского периода» комбинированного вида», проезд Западный, 5/1
Общая информация

Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

п/п №	Наименование мероприятия	дата выполнения (крайняя дата всего перечня МКД)	Ответственный исполнитель мероприятий	Примечание
1	Подготовка тепловых пунктов			
1.1	Промывка гидравлическим способом	22.05.2026	Заместитель заведующего Миллер И.В.	
1.2	Гидравлическое испытание устройств теплого пункта	22.05.2026	Заместитель заведующего Миллер И.В.	
1.3	Утепление трубопроводов	22.05.2026	Заместитель заведующего Миллер И.В.	
1.4	Поверка(замена) автоматических регуляторов			
1.5	Поверка(замена) манометров	03.07.2026	Заместитель заведующего Миллер И.В.	

1.6	Поверка(замена) термометров	03.07.2026	Заместитель заведующего Миллер И.В.	
1.7	Ремонт, ревизия задвижек	03.07.2026	Заместитель заведующего Миллер И.В.	
1.8	Промывка теплообменников(при наличии)			
1.9	Профилактический ремонт фильтров, грязевиков	22.05.2026	Заместитель заведующего Миллер И.В.	
1.10	Восстановление маркировки всего оборудования теплового пункта в соответствии с имеющейся схемой	22.07.2026	Заместитель заведующего Миллер И.В.	
1.11	Поверка (замена) приборов учета	22.07.2026	Заместитель заведующего Миллер И.В.	
1.12	Ревизия электроосвещения	22.07.2026	Заместитель заведующего Миллер И.В.	
2	Подготовка системы теплоснабжения			
2.1	Промывка гидравлическим способом	22.05.2026	Заместитель заведующего Миллер И.В.	
2.2	Гидравлическое испытания	22.05.2026	Заместитель заведующего Миллер И.В.	
2.3	Утепление трубопроводов	15.06.2026	Заместитель заведующего Миллер И.В.	
2.4	Ревизия (замена) запорной арматуры	22.05.2026		
2.5	Замена участков трубопроводов			
3	Подготовка системы ГВС, ХВС			
3.1	Ревизия (замена) запорной арматуры	22.05.2026	Заместитель заведующего Миллер И.В.	
3.2	Замена участков трубопроводов			
3.3	Поверка (замена) приборов учета ХВС			
4	Подготовка системы водоотведения			
4.1	Замена участков трубопроводов			
5	Подготовка системы электроснабжения			
		22.06.2026		

5.1	Ревизия вводных электрощитов(эл.рубильников)		ООО ЭлектроСистема	
5.2	Ревизия этажных электрощитов			
5.3	Ревизия электродвигателей			
6	Подготовка систем газоснабжения			
6.1	Проверка системы вентиляции	29.06.2026	ООО Жестящик	
6.2	Ревизия ВДГО	-		
7	Ремонт крыш			
7.1	Текущий ремонт кровли			
7.2	Капитальный ремонт крыш			
8	Ремонт фасада			
8.1	Текущий ремонт межпанельных швов			
8.2	Ремонт(гидроизоляция, окраска) цоколя			
8.3	Ремонт дверей(входных МОП, тамбурных)			
8.4	Ремонт(замена) оконных блоков в МОП			
8.5	Остекление МОП			
8.6	Капитальный ремонт фасада			
9	Обеспечение запаса песка(отсева) для посыпки тротуаров (не менее 3-4м3 на 1тыс.м2 уборочной площади)	05.07.2026	Заместитель заведующего Миллер И.В.	