

План подготовки к отопительному периоду 2026 - 2027 г.г.
в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование</i>	<i>Описание</i>	<i>Примечание</i>
1. Общие сведения по объекту			
1.1	Адрес объекта	улица Ленина 32/2	
1.2	Муниципальное образование	Киселёвский городской округ	
1.3	Назначение объекта (жилой, промышленный, административный)	административный	
1.4	Единая теплоснабжающая организация	ООО «КОТК»	
1.5	Год постройки	2015	
1.6	Год проведения капитального ремонта/реконструкции	-	
1.7	Количество подъездов	3	
1.8	Материал стен	каменные/кирпичные	
1.9	Наличие подвала/подполья, цокольного этажа	-	
1.10	Наличие чердака	-	
2. Характеристика объекта			
2.1	Количество жилых помещений	-	
2.2	Количество нежилых помещений	39	
2.3	Общая площадь объекта	925,5 м2	
2.4	Общая площадь жилых помещений	-	
2.5	Общая площадь нежилых помещений	925,5 м2	
2.6	Отапливаемый объем	4540 м3	
3. Инженерные системы и оборудование объекта			
3.1	Тепловой ввод	1	
3.2	Тепловой пункт	1	
3.3	Тип системы теплоснабжения	закрытая	
3.4	Схема подключения	зависимая	
3.5	Внутридомовая система отопления	двухтрубная	
3.6	Наличие циркуляции ГВС	есть	
3.7	Наличие оборудованного узла учета (ГЭ, ТН)	есть	
3.8	Материал трубопроводов	сталь	
3.9	Водопроводный ввод	1	
3.10	Водомерный узел	есть	
3.11	Материал трубопроводов	сталь	
3.12	Электрический ввод	1	
3.13	Наличие прибора учета	1	

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
	электроэнергии		
3.14	Ввод газоснабжения	0	
3.15	Система АППЗ и дымоудаления	есть	
3.16	Система приточно-вытяжной вентиляции	есть	
3.17	Лифты, подъемники	грузовой лифт	
4. Схема подачи ресурса на объект			
4.1	теплоснабжение	централизованное	
4.2	водоснабжение	централизованное	
4.3	водоотведение	централизованное	
4.4	электроснабжение	централизованное	
4.5	газоснабжение	отсутствует	
5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов			
5.1	Начало отопительного сезона		
	2023-2024 г.г.	15 сентября	
	2024-2025 г.г.	16 сентября	
	2025-2026 г.г.	15 сентября	
5.2	Завершение отопительного сезона		
	2023-2024 г.г.	15 мая	
	2024-2025 г.г.	15 мая	
	2025-2026 г.г.	-	
5.3	Погодные условия		
	2023-2024 г.г.	- нестабильная температура наружного воздуха: декабрь-январь, 60 дней - аномально низкая температура наружного воздуха: январь, 10 дней - осадки с сильным ветром: декабрь-январь, 15 дней	
	2024-2025 г.г.	- нестабильная температура наружного воздуха: декабрь-январь, 30 дней - аномально низкая температура наружного воздуха: декабрь, 7 дней - осадки с сильным ветром: январь, 7 дней	
	2025-2026 г.г.	- нестабильная температура наружного воздуха: декабрь-январь-февраль, 20 дней - аномально низкая температура наружного воздуха: декабрь-январь-февраль, 20 дней - осадки с сильным ветром:	

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
		декабрь-январь, 10 дней	
5.4	Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета		
	2023-2024 г.г.	123,745	
	2024-2025 г.г.	121,890	
	2025-2026 г.г.	123,382 (по март)	
5.6	Технологические нарушения по внешним причинам		
	2023-2024 г.г.	-	
	2024-2025 г.г.	-	
	2025-2026 г.г.	-	
5.7	Технологические нарушения по внутренним причинам		
	2023-2024 г.г.	-	
	2024-2025 г.г.	-	
	2025-2026 г.г.	-	
5.8	Схемные условия		
	2023-2024 г.г.	- тупиковое движение теплоносителя: - с нижней разводкой обеих магистралей: - открытая прокладка труб в помещениях: - неизолированные стояки: - диаметры трубопроводов: 15, 25, 40, 50 - отопительные приборы (радиаторы): - разностороннее подключение отопительных приборов: - оборудование (циркуляционный насос): - ГВС с циркуляцией:	
	2024-2025 г.г.	- тупиковое движение теплоносителя: - с нижней разводкой обеих магистралей: - открытая прокладка труб в помещениях: - неизолированные стояки: - диаметры трубопроводов: 15, 25, 40, 50 - отопительные приборы (радиаторы): - разностороннее подключение отопительных приборов: - оборудование (циркуляционный	

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
		насос): - ГВС с циркуляцией:	
	2025-2026 г.г.	- тупиковое движение теплоносителя: - с нижней разводкой обеих магистралей: - открытая прокладка труб в помещениях: - неизолированные стояки: - диаметры трубопроводов: 15, 25, 40, 50 - отопительные приборы (радиаторы): - разностороннее подключение отопительных приборов: - оборудование (циркуляционный насос): - ГВС с циркуляцией:	
5.9	Режимные условия		
	2023-2024 г.г.	Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - давление теплоносителя - расход теплоносителя - температура теплоносителя	
	2024-2025 г.г.	Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - давление теплоносителя - расход теплоносителя - температура теплоносителя	
	2025-2026 г.г.	Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - давление теплоносителя - расход теплоносителя - температура теплоносителя	
5.10	Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя		
	2023-2024 г.г.	-	
	2024-2025 г.г.	-	
	2025-2026 г.г.	-	
5.11	Аварийные ситуации		
	2023-2024 г.г.	-	
	2024-2025 г.г.	-	
	2025-2026 г.г.	-	
5.12	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования		
	2023-2024 г.г.	в штатном режиме	
	2024-2025 г.г.	в штатном режиме	

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование</i>	<i>Описание</i>	<i>Примечание</i>
	2025-2026 г.г.	в штатном режиме	
6. Мероприятия организационного характера			
6.1	Проведение совместного осмотра объекта	Срок выполнения: с 13.04.2026 г. по 17.04.2026 г.	
6.2	Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым ЕТО (ТСО)	Срок выполнения: с 15.04.2026 г. по 31.04.2026 г.	
6.3	Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда	Срок выполнения: с 10.11.2025 г. по 14.11.2025 г.	
6.4	Организация и проведение периодической проверки узла учета	Срок выполнения: с 01.07.2026 г. по 31.07.2026 г.	
6.5	Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО)	Срок выполнения: с 01.07.2026 г. по 31.07.2026 г.	
6.6	Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций	Срок выполнения: с 01.06.2026 г. по 31.07.2026 г.	
7. Мероприятия технического характера			
7.1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок	Срок выполнения: с 01.06.2026 г. по 31.07.2026 г.	
7.2	Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность	Срок выполнения: с 01.06.2026 г. по 31.07.2026 г.	
7.3	Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления	Срок выполнения: с 01.06.2026 г. по 31.07.2026 г.	
7.4	Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения с ЕТО (ТСО)	Срок выполнения: с 01.06.2026 г. по 31.07.2026 г.	
7.5	Осмотр запорной арматуры	Срок выполнения: с 01.06.2026 г. по 31.07.2026 г.	
7.6	Проведение обследования вентиляции	Срок выполнения: с 01.06.2026 г. по 31.07.2026 г.	
8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания			
8.1	Ремонт и восстановление отделки фасада (облицовочных плит)	Срок выполнения: с 01.06.2026г. по 31.08.2026г.	
8.2	Ремонт отмостки	Срок выполнения: с 01.06.2026г. по 31.08.2026г.	

Члены комиссии:

Чикурова М. А. – Директор

МАУ «Архив города Киселевска»



Заика К. В. – Главный специалист

МАУ «Архив города Киселевска»



Груздев Д. В. – Главный специалист,

ответственный за ИТП

МАУ «Архив города Киселевска»

