

Директор МБУ ДО «СШ»
В.В.Сидякин

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗДАНИЙ МБУ ДО «СШ» К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2026-2027гг.

№ п/п	Мероприятие	Сроки исполнения	Ответственный
1.Подготовка тепловых пунктов			
1.1.	Поверка датчиков давления теплоносителя на подаче и обратке (ул.Советская,1)	до 14.11.2026г.	директор
1.2.	Профилактический ремонт фильтров, грязевиков	до 16.06.2026г.	рабочий
1.3.	Ремонт, ревизия задвижек	до 01.07.2026г.	рабочий
1.4.	Поверка манометров, термометров	до 01.07.2026г.	директор
1.5.	Восстановление маркировки оборудования теплового пункта	до 01.07.2026г.	заместитель директора по ХЧ
1.6.	Ревизия электроосвещения в ИТП	до 30.07.2026г.	электромонтер
2.Подготовка системы отопления			
2.1.	Очистка от мусора подвального помещения(ул.Рейдовая,5)	до 01.06.2026г.	рабочий
2.2.	Утепление трубопроводов	до 15.06.2026г.	рабочий
2.3.	Проведение ревизии кранов на стояках	до 15.06.2026г.	рабочий
2.4.	Проведение ревизии элементов запорной арматуры	до 15.06.2026г.	рабочий
2.5.	Проведение промывки трубопроводов систем отопления в присутствии представителей теплоснабжающих организаций	до 01.07.2026г.	директор
2.6.	Проведение гидравлического испытания на прочность и плотность систем теплоснабжения в присутствии представителей теплоснабжающих организаций	до 01.07.2026г.	директор
2.7.	Покраска конвекторов отопления	до 01.07.2026г.	заместитель директора по ХЧ
2.8.	Установка балансировочных клапанов на обратных трубопроводах системы	до 01.08.2026г.	директор

	отопления		
3.Подготовка системы ГВС, ХВС			
3.1.	Ревизия запорной арматуры	до 15.06.2026г.	рабочий
3.2.	Поверка водосчетчика ХВС (ул.Утренняя,3)	до 04.03.2026г.	заместитель директора по ХЧ
3.3.	Поверка водосчетчика ГВС (ул.Утренняя,3)	до 30.05.2026г.	заместитель директора по ХЧ
4.Подготовка системы электроснабжения			
4.1.	Ревизия главного распределительного щита	1 раз в месяц	электромонтер
4.2.	Ревизия автоматических выключателей в электрощите	1 раз в квартал	
4.3.	ТО ВРУ ЩО, ШС (чистка, протягивание контактов, замер температуры контактов, измерение нагрузки)	1 раз в полгода	
4.4.	Проведение испытаний и измерений электроустановок	до 01.08.2026г.	директор
5.Общестроительные работы			
5.1.	Ревизия доводчиков на входных дверях	до 01.07.2025г.	рабочий
5.2.	Утепление входных и запасных дверей		
5.3.	Очистка кровли от мусора, грязи, листьев		
5.4.	Регулировка окон ПВХ		
6. Подготовка документов			
6.1.	Приказ о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	до 01.05.2026г.	директор
6.2.	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному сезону 2026-2027гг.	до 01.07.2026г.	директор
6.3.	Копии удостоверений аттестованных лиц к эксплуатации тепловых энергоустановок	до 01.07.2026г.	зам.директора по ХЧ, рабочий
6.5.	Предоставление паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027гг., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»	до 01.09.2026г.	Директор, зам.директора по ХЧ